

Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1

Page
Seite 1 / 2

Customer:
Kunde: **DELTA TECH GmbH**
ALSTER TOWER
Lübecker Straße 1
22087 Hamburg
Germany

Certificate No.
Zeugnis-Nr. **C01108105719**

Date
Datum **11/12/2024**

Customer Order No.
Kundenbestellnummer **DELTA-WIKA-2024-PO-200**

Customer Part. No.
Kunden Artikel-Nr.

Order date
Bestelldatum **03/10/2024**

Order No. / Item
Auftrags-Nr. / Pos. **S110232513/5**

Item No.
Artikel-Nr. **5181.63**

Model
Typ **TR12-B**

Serial number
Seriennummer **1A03M21YFIH**

sensor
Sensor **Pt100**

Class
Klasse **A**

Tag No.
Messstellen-Nr. **TIT-RU0001B-01**

(Transmitter)
Model
Typ **T32.1S/1401299**

(Transmitter)
Output signal
Ausgangssignal **4 ... 20 mA**

(Transmitter)
Measurement range
Messbereich **-50 ... 100°C**

Reference
Referenzgerät
PTWT-818722-85
PTWT14080796-3

Model
Typ
Referenzthermometer
Referenzthermometer

Inspection Equipm. No.
Prüfmittel-Nr.
A14209 D-K 15105-01-00 2023-11
A14647 D-K-15105-01-00 2024-08

Result
Ergebnis

Humidity
Luftfeuchte **50% +/- 20%**

Temperature
Temperatur **23°C +/- 5°C**

| Set Value Sollwert °C | Actual value Istwert °C | Actual value Istwert mA | Deviation Abweichung K | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| 0,000 | 0,033 | 9,337 | 0,033 | | | |
| 50,022 | 50,052 | 14,672 | 0,030 | | | |
| 99,990 | 100,218 | 20,023 | 0,228 | | | |

Item keeps the required specification.
Der Artikel hält die geforderte Spezifikation ein.

Verification was carried out according to the following standard:
 Die Überprüfung erfolgte auf der Grundlage der folgenden Norm: **IEC 60751/IEC 60770**

Remarks / Bemerkung:

Inspection certificate according to EN 10204 - 3.1
Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 - 3.1

Page
Seite 2 / 2

Customer:
Kunde: **DELTA TECH GmbH**
ALSTER TOWER
Lübecker Straße 1
22087 Hamburg
Germany

Certificate No.
Zeugnis-Nr. **C01108105719**

Date
Datum **11/12/2024**

Inspection Representative (PI-ET)
Abnahmebeauftragter Reiner Stassig

Examiner
Prüfer **J. Fliedner**

The inspection certificate was created electronically and is hereby validated by named inspection representative. This document is valid without signature.

Dieses Abnahmeprüfzeugnis wurde elektronisch erstellt und wird hiermit vom genannten Abnahmebeauftragten bestätigt. Das Dokument gilt ohne Unterschrift.